

Direzione Produzione

Ufficio Direzione Produzione Venezia

Via Ingenua - Venezia - Rep. Uscio Carli

Veneto Strade S.p.A.

Settore Manutenzione

ca mg. Zattoni

Via C. Basoggio, 5

30174

-Mestre- (VE)

pec: venetostrade@pec.venetostrade.it

Provincia di Padova

Settore Trasporti

ca Dott. Marco Selmin

Piazza Antenore, 3

35121

-Padova- (PD)

pec: provincia.padova@cert.rfi-veneto.net

Comune di Monselice

Unità 4 - Viabilità

III^ Area Funzionale Tecnica

ca geom. Sergio Cabaldo

Piazza S. Marco, 1

35043

-Monselice- (PD)

pec: monselice.pd@cert.rfi-veneto.net

Busitalia Veneto S.p.A.

ca dott. Pierpaolo Ruffe

Via del Pescarotto 25/27

35131

-Padova- (PD)

pec: busitabavenetospa@legalmail.it

Comune di Este

ca geom. Emanuele Argenton

Piazza Maggiore, 6

35042

-Este- (PD)

pec: este.pd@legalmailpa.it

Oggetto
Lavori

Calendario di riorganizzazione della circolazione stradale sulla SR10
Lavori di sostituzione dell'impalcato a travi incorporate sito in corrispondenza del km 98+005 della linea ferroviaria Bologna-Padova con nuovo ponte metallico a cassone.

Si fa seguito a quanto concordato in occasione dell'incontro del 09.04 u.s. per trasmettere, come richiesto, le necessità di riorganizzazione della viabilità sulla S.R. n. 10 ai fini dei successivi interventi di sostituzione degli impalcati in oggetto.


Le tempistiche riportate sono quelle strettamente indispensabili per l'esecuzione dei lavori. Si rimane a disposizione per chiarimenti del caso.

Distinti Saluti

Venezia Mestre, li 15.05.2015.....

Il Direttore dei Lavori

Per conto di R.F.I. S.p.a.



Allegato Cronoprogramma lavori interferenti

Via Trento, 38 - 30171 Mestre (VE)

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Gioia, 155 - 00141 Roma

Cap. Sociale: € 32.007.032.000,00

Iscrizione Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 0158530081 e P. Iva. 01068001000 - R.E.A. 758400



Oggetto Cronoprogramma lavori interferenti

Data	Attività	Ricadute circolazione stradale su S.R. 10
06/07-giu	Installazione Palo per posa cavidotti	Chiusura traffico totale notturna (22 – 05:30)
07/08-giu	Spostamento Cavidotti	
08/09-giu	Spostamento Cavidotti	
15-giu	Inizio lavori spalla lato Bologna	Circolazione stradale sulla sola corsia lato Padova dal 15 al 26 Giugno 2015 Chiusura traffico totale notturna (22 – 05:30)
	<i>Installazione Impianto Semaforico</i>	
	<i>Installazione New Jersey</i>	
	<i>Installazione sostegni provvisori impalcati</i>	
	<i>Installazione ponteggio spalla lato Bologna</i> <i>Taglio e rimozione porzione Pulvino/Paraghiaia</i>	
27-giu	Inizio lavori spalla lato Padova	Circolazione stradale sulla sola corsia lato Bologna dal 27 Giugno al 05 Luglio 2015 Chiusura traffico totale notturna (22 – 05:30)
	<i>Installazione Impianto Semaforico</i>	
	<i>Installazione New Jersey</i>	
	<i>Installazione sostegni provvisori impalcati</i>	
	<i>Installazione ponteggio spalla lato Padova</i> <i>Taglio e rimozione porzione Pulvino/Paraghiaia</i>	
06-lug	Rimozione impalcati e varo Ponti Provvisori	Chiusura al traffico totale dal 06 luglio al 16 Luglio 2015
	<i>Installazione Gru</i>	
	<i>Rimozione impalcato Binario Dispari</i>	
	<i>Varo ponte provvisorio Binario Dispari</i>	
	<i>Rimozione impalcato Binario Pari</i>	
	<i>Varo ponte provvisorio Binario Pari</i> <i>Rimozione gru</i>	
17-lug	Inizio demolizione/ricostruzione pulvino Lato Padova	Circolazione stradale sulla sola corsia lato Bologna dal 17 al 27 Luglio 2015 Chiusura traffico totale notturna (22 – 05:30)
	<i>Installazione Impianto Semaforico</i>	
	<i>Installazione New Jersey</i>	
	<i>Installazione ponteggio spalla lato Padova</i>	
	<i>Demolizione pulvino esistente</i> <i>Posa in opera armatura nuovo pulvino</i>	
25-lug	Getto cls per ricostruzione pulvino Lato Padova	Circolazione stradale sulla sola corsia lato Padova dal 28 Luglio al 09 Agosto 2015 Chiusura traffico totale notturna (22 – 05:30)
28-lug	Inizio demolizione/ricostruzione pulvino Lato Bologna	
	<i>Spostamento Impianto Semaforico</i>	
	<i>Spostamento New Jersey</i>	
	<i>Installazione ponteggio spalla lato Bologna</i> <i>Demolizione pulvino esistente</i> <i>Posa in opera armatura nuovo pulvino</i>	
07-ago	Getto cls per ricostruzione pulvino Lato Bologna	Chiusura al traffico totale dal 31 Agosto al 13 Settembre 2015
31-ago	Varo nuovi ponti a cassone	
	<i>Installazione Gru</i>	
	<i>Rimozione d'opera ponte provvisorio Binario Dispari</i>	
	<i>Varo ponte a cassone Binario Dispari</i>	
	<i>Rimozione d'opera ponte provvisorio Binario Pari</i>	
	<i>Varo ponte a cassone Binario Pari</i>	
	<i>Posa in opera definitiva cavidotti lato Binario Dispari</i> <i>Installazione specchiature di protezione</i> <i>Rimozione gru</i>	
13-set	fine lavori	