


CITTA' DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA

**RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE
SULL'ARGINE DESTRO DEL CANALE BISATTO
A FINI TURISTICI
REALIZZAZIONE DI CAVANA
E INFO-POINT TURISTICO**

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTA INCARICATO

Mirco Simonato Architetto



via Roma, 13
35043 Monselice (PD)

T 0429 72134
@ studio@mircosimonato.it
I mircosimonato.it

COLLABORATORI


Strutture: Ing. Carlo Fortini
Impianti: P.to Marco Dante
CpSP: Geom. Piergiorgio Boniolo



R.U.P. - CITTA' DI MONSELICE

Alfredo Bernardini Architetto

CRONOPROGRAMMA

	Data	DE.EG 14
	febbraio 2019	
	Revisione	
	luglio 2019	
	Revisione	
	gennaio 2021	

Scala		Formato	A4
Nome file		Archivio	

Redatto Studio Mirco Simonato Architetto	Data
Verificato Studio Mirco Simonato Architetto	
Approvato Studio Mirco Simonato Architetto	

Date di inizio e fine progetto indicative

Da aggiornare nel cronoprogramma che l'appaltatore dovrà redigere e consegnare alla DL 1 mar 2021 - 27 ott 2021

Giorni naturali consecutivi

240

Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Realizzazione recinzioni e accessi di cantiere	01/03/21	01/03/21
Allestimento depositi, zone di stoccaggio materiali e per impianti fissi	02/03/21	03/03/21
Scavo di pulizia e sbancamento	04/03/21	05/03/21
Infissione pali	08/03/21	12/03/21
Scavi, a mano o con mezzi meccanici, per preparazione plinti e formazione fondazione, compresa demolizione manufatti	15/03/21	19/03/21
Realizzazione percorsi operativi in alveo con posa tavolato lungo passerella e in prossimità dei pilastri	22/03/21	22/03/21
Formazione fori per per successiva posa struttura passerella	23/03/21	23/03/21
Casseratura ed armatura plinti	24/03/21	29/03/21
Getto plinti	30/03/21	30/03/21
Preparazione batolo di fondazione molo, posa ferro armatura, casseratura	31/03/21	02/04/21
getto fondazione molo e collegamento fra plinti	06/04/21	07/04/21
Scavo formazione scalinata e rampa	08/04/21	14/04/21
Posa ferro armatura e casseratura platea scalinata e rampa	15/04/21	19/04/21
Getto platea della scalinata	20/04/21	20/04/21
Armatura e casseratura muri in elevazione scalinata	21/04/21	23/04/21
Getto muri in elevazione	26/04/21	30/04/21
posa struttura metallica della passerella	03/05/21	03/05/21
Posa di grigliato sulla struttura della passerella	04/05/21	04/05/21
Riempimento fra i setti della scala e retro molo	05/05/21	05/05/21
Armatura e casseratura platee superiori scalinatae	06/05/21	07/05/21
Getto platee superiori scalinata e massetto camminamento interno cavana	10/05/21	10/05/21
Posa pilastri prefabbricati in cls	11/05/21	12/05/21
Posa travi HEA su pilastri in ca e trave di gronda	13/05/21	13/05/21
Posa rivestimento in cor ten dei pilastri	14/05/21	17/05/21
Posa basamento con tasche, in cor-ten, per pilastrata	18/05/21	19/05/21

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Posa pilastri in acciaio, rivestimento in cor-ten e trave superiore	20/05/21	27/05/21
Posa parete X-Lam	28/05/21	31/05/21
Posa travi struttura copertura	03/06/21	09/06/21
Posa doppio tavolato su travi di copertura	10/06/21	14/06/21
Posa impermeabilizzazione su copertura	15/06/21	15/06/21
Posa del gocciolatoio, della sottostruttura e del manto in cor ten in copertura e su parete X-Lam	16/06/21	07/07/21
Posa sottostruttura e rivestimento cor-ten del molo	08/07/21	21/07/21
Posa delle pavimentazioni in legno sulle passerelle	22/07/21	26/07/21
Scavo per fondazioni pergola	27/07/21	27/07/21
Armatura e casserature fondazioni pergola	28/07/21	29/07/21
Getto fondazioni pergola	30/07/21	30/07/21
Posa struttura metallica e pannelli copertura della pergola	16/08/21	03/09/21
Posa tavolati per formazione pendenza su pergola	06/09/21	07/09/21
Rete smaltimento acque meteoriche	06/09/21	10/09/21
Posa guaina sulla copertura	08/09/21	08/09/21
Posa pannelli fotovoltaici	09/09/21	15/09/21
Lattonerie di copertura	16/09/21	16/09/21
Opere di arredo (panche e portabici)	17/09/21	23/09/21
Sottofondi e pavimentazione rampa	17/09/21	21/09/21
Cordonate lungo strada e percorso accesso rampa	22/09/21	28/09/21
Realizzazione impianti	22/09/21	28/09/21
Scaletta con idrometro	22/09/21	28/09/21
Pavimentazioni pergola e corte	24/09/21	21/10/21
Ripristini su argine	29/09/21	29/09/21
Opere a verde e percorso di accesso alla rampa	22/10/21	26/10/21
Smobilitazione cantiere	27/10/21	27/10/21

Diagramma di Gantt

