

CITTA' DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA

**RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE
SULL'ARGINE DESTRO DEL CANALE BISATTO
A FINI TURISTICI
REALIZZAZIONE DI CAVANA E INFO-POINT
TURISTICO**

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTA INCARICATO

Mirco Simonato Architetto

via Roma, 13
35043 Monselice (PD)

T 0429 72134
@ studio@mircosimonato.it
I mircosimonato.it

Coordinatore per la sicurezza:


Geom. PIERGIORGIO BONIOLO
Collegio dei Geometri di Padova n. 3431



R.U.P. - CITTA' DI MONSELICE

Alfredo Bernardini Architetto

ALL.B CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Data	DE.PdS 3
	luglio 2019	
	Revisione	
	Revisione	

Scala		Formato	A3
Nome file	Cronoprogramma dei Lavori		Archivio

Redatto Piergiorgio Boniolo Geometra	Data Luglio 2019
Verificato Piergiorgio Boniolo Geometra	
Approvato Piergiorgio Boniolo Geometra	

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	01/03/2021	01/03/2021
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	1	1	1	01/03/2021	01/03/2021
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	7	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	7	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	7	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Scavo di sbancamento						
Scavo di sbancamento	1	E	2	2	04/03/2021	05/03/2021
Infissione Pali prefabbricati						
Posa di pali prefabbricati	1	2	5	5	08/03/2021	12/03/2021
Scavo per preparazione plinti e formazione fondazione compresa demolizione manufatti						
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	15/03/2021	19/03/2021
Posa sottofondo in stabilizzato e tavolato in legno						
Formazione di sottofondo in misto granulare	1	1	1	1	22/03/2021	22/03/2021
Montaggio di tavolame in legno	1	E	1	1	22/03/2021	22/03/2021
Predisposizione fori su banchina esistente						
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	1	1	1	23/03/2021	23/03/2021
Formazione Plinti						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	4	6	24/03/2021	29/03/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	4	6	24/03/2021	29/03/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	30/03/2021	30/03/2021
Getti per batolo fondazione molo e cordolo di collegamento plinti						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	3	3	31/03/2021	02/04/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	3	3	31/03/2021	02/04/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	2	2	06/04/2021	07/04/2021
Scavi per formazione rampa per accesso natanti e scala						
Scavo di sbancamento	1	1	5	7	08/04/2021	14/04/2021
Getti per formazione platea scalinata e rampa per accesso natanti						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	3	5	15/04/2021	19/04/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	3	5	15/04/2021	19/04/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	20/04/2021	20/04/2021
Getti per strutture in elevazione formazione scala						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	3	3	21/04/2021	23/04/2021

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	3	3	21/04/2021	23/04/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	5	5	26/04/2021	30/04/2021
Posa struttura metallica passerella e grigliato su passerella						
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	1	1	03/05/2021	03/05/2021
Posa grigliato in acciaio	1	1	1	1	04/05/2021	04/05/2021
Riempimento setti formazione scala e retro molo						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	1	1	05/05/2021	05/05/2021
Formazione di sottofondo in misto granulare	1	1	1	1	05/05/2021	05/05/2021
Getto per platea scalinata e massetto cavana						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	06/05/2021	07/05/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	2	2	06/05/2021	07/05/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	10/05/2021	10/05/2021
Posa Pilastri prefabbricati						
Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a.	1	1	2	2	11/05/2021	12/05/2021
Posa travi HEA su pilastri in c.a. e trave di gonda						
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	1	1	13/05/2021	13/05/2021
Posa rivestimento in cor ten dei pilastri						
Posa di rivestimento pilastri in cor ten	1	1	2	4	14/05/2021	17/05/2021
Posa basamento pilastri in cor ten						
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	6	2	2	18/05/2021	19/05/2021
Posa pilastri in acciaio e trave superiore						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	5	6	8	20/05/2021	27/05/2021
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	5	6	8	20/05/2021	27/05/2021
Posa parete in X-Lam						
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno	1	4	2	4	28/05/2021	31/05/2021
Posa struttura e copertura Cavana						
Montaggio di travi in legno	1	1	5	7	03/06/2021	09/06/2021
Montaggio di tavolame in legno	1	1	3	5	10/06/2021	14/06/2021
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	1	1	15/06/2021	15/06/2021
Montaggio di copertura	1	1	16	22	16/06/2021	07/07/2021
Posa sottostruttura e rivestimento						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	4	10	14	08/07/2021	21/07/2021
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno	1	E	10	14	08/07/2021	21/07/2021
Posa pavimentazione su passerelle						
Montaggio di tavolame in legno	1	4	3	5	22/07/2021	26/07/2021
Scavo per fondazioni pergola in acciaio						
Scavo a sezione obbligata	1	1	1	1	27/07/2021	27/07/2021
Formazione fondazioni pergola in acciaio						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	2	2	28/07/2021	29/07/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	2	2	28/07/2021	29/07/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	30/07/2021	30/07/2021
Posa pergola in acciaio						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	1	15	19	16/08/2021	03/09/2021
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	1	15	19	16/08/2021	03/09/2021
Montaggio di tavolame in legno	1	1	2	2	06/09/2021	07/09/2021

Tabella Analitica Gantt

Impermeabilizzazione di coperture	1	1	1	1	08/09/2021	08/09/2021
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	1	7	5	7	09/09/2021	15/09/2021
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	6	1	1	16/09/2021	16/09/2021
Formazione rete smaltimento acque meteoriche						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	1	5	5	06/09/2021	10/09/2021
Opere di arredo						
Installazione di portabiciclette	1	E	5	7	17/09/2021	23/09/2021
Posa di panchine, cestini e fioriere	1	E	5	7	17/09/2021	23/09/2021
Formazione di pavimentazione e posa di cordonate						
Sottofondi e pavimentazione rampa	1	E	3	5	17/09/2021	21/09/2021
Cordonate lungo strada e percorso accesso alla rampa	1	1	5	7	22/09/2021	28/09/2021
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	8	22	30	22/09/2021	21/10/2021
Realizzazione impianto elettrico						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	5	7	22/09/2021	28/09/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	5	7	22/09/2021	28/09/2021
Opere a verde e percorso di accesso alla rampa						
Formazione di percorsi pedonali	1	1	3	5	22/10/2021	26/10/2021
Formazione di tappeto erboso	1	1	3	5	22/10/2021	26/10/2021
Messa a dimora di piante	1	E	3	5	22/10/2021	26/10/2021
Realizzazione nuova scala con idrometro						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	4	6	22/09/2021	27/09/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	4	6	22/09/2021	27/09/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	28/09/2021	28/09/2021
Ripristini su argine						
Ripristini su argine	1	E	1	1	29/09/2021	29/09/2021
Disallestimento cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	27/10/2021	27/10/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	27/10/2021	27/10/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Affidataria ed Esecutrice

2) = Impresa infissione Pali

3) = Impresa posa Prefabbricati

4) = Impresa strutture in Legno

5) = Impresa Strutture in Ferro

6) = Impresa opere di Lattoneria

7) = Impresa opere Elettriche

8) = Impresa opere di Pavimentazione


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

17	Mag 21			24 Mag 21			31 Mag 21			07 Giu 21			14 Giu 21			21 Giu 21			28 Giu 21			05 Lug 21			12 Lug 21			19 Lug 21			26 Lug 21			02 Ago 21			09 Ago 21			16 Ago 21			23 Ago 21			30 Ago 21		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02		



17	Mag 21			24 Mag 21			31 Mag 21			07 Giu 21			14 Giu 21			21 Giu 21			28 Giu 21			05 Lug 21			12 Lug 21			19 Lug 21			26 Lug 21			02 Ago 21			09 Ago 21			16 Ago 21			23 Ago 21			30 Ago 21		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02		

06 Set 21			13 Set 21			20 Set 21			27 Set 21			04 Ott 21			11 Ott 21			18 Ott 21			25 Ott 21			01 Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21			13 Dic 21				
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

